

Bauvorhaben:

Bereich	Ifd.Nr.	Bauteil / Öffnung / Einbau etc.	Präparation nach EnEV/KfW	Vorbereitung	
			DIN EN 13829 Verfahren B	Notwendig	Erliegt
Gebäudehülle	1	Außentüren/Fenster/Dachflächenfenster	schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	Innentüren	öffnen (festsetzen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	Fenster in unbeheizten Räumen	schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	fehlende Fensterbänke	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	Rollladenkästen/Fensterunterbretter	schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6	mit Folie hergestellte Luftdichtebene (etwa im Dachbereich)	mit Konterlattung sichern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7	Klappen/Türen/Luken zu Abseiten innerhalb der Systemgrenze im Dachgeschoss	offen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8	Klappen/Türen/Luken zu Gebäudebereichen außerhalb der Systemgrenze z.B. Garage, Abstellraum, Spitzboden, Abseiten)	schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9	Tür zum unbeheizten Keller/Kellerflur/Kellertreppenabgang	schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	Schlüssellöcher	keine Maßnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11	Einbauten in der abgehängten Decke	keine Maßnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12	fehlender Verputz (z.B. Fensterlaibung, an Steinfugen im Außenwandbereich/Drempelbereich, Vorwandinstallationen, in Schächten hinter Rohren, etc.)	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchdringungen der Gebäudehülle, die nicht der geplanten Lüftung des Gebäudes dienen	13	Abflüsse (Spülen, WC's, Duschen, Wannen, etc.)	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	Bautüren, provisorische Türfüllungen, Briefkästen- und Feuerlöschkästen	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15	Kanalbelüftungsventile im beheizten Gebäudebereich	keine Maßnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	Leerrohre zu unbeheizten Gebäudebereichen (z.B. für nachträgliche Montage von Solaranlagen, Kanalbelüftung vom Keller über Dach)	keine Maßnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	Rollladengurtdurchführungen	keine Maßnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	Klappen zum Wäscheschacht zum unbeheizten Gebäudeteil	schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	Briefkastenklappen/-schlitze/Katzenklappen	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	Zentrale Staubsaugeranlage	keine Maßnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21	Fahrschachtbelüftung von Aufzügen, Rauch- und Wärmeabzug RWA	wenn schließbar, dann schließen, sonst abdichten (ggf. Volumenrelevant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	Wäschetrockner im beheizten Gebäudeteil mit Abluft nach außen	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23	Deckel von Schächten mit Pumpen/Installationen im beheizten Gebäudeteil	schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24	Fugen im Absenkboden für Ladebuchten in Lagerhallen	keine Maßnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	25	Raumluftabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe, Öl und Gas (Öfen, Herde, Kamine, Durchlauferhitzer)	Klappen schließen, Asche entfernen, sonst keine Maßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	26	'Öffnung ins Freie' für die Verbrennungsluftversorgung	wenn schließbar, dann schließen, sonst abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	27	Öffnung 'Zuluft' im Heizungsraum/Brennstofflager innerhalb der Systemgrenze	wenn schließbar, dann schließen, sonst abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	28	Im beheizten Gebäudebereich angeordnete Hinterlüftungsöffnung von Schornsteinen	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	29	Durchbrüche/Verbindungen zu nicht mit zumessenden Bereichen	abdichten/schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30	Elektroinstallation im Außenwandbereich und zu nicht beheizten Bereichen	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bauteile der freien und ventilatorgestützten Lüftung	31	Zu- und Abluftdurchlässe oder Außenluft- und Fortluftdurchlässe von Zu- und Abluftanlagen zur Wohnungslüftung nach DIN 1946-6 sowie RLT-Anlagen im Nichtwohnungsbau (siehe Abdichttipps zur Messung von Lüftungsanlagen)	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	32	Außenluftdurchlässe (ALD) für die freie Lüftung inklusive in der Fensterfuge montierte Fensterfalzlüfter	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	33	Abluft-Herdhaube (Küche)	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	34	Einzelventilatoren, Abluftdurchlässe sowie Außenluftdurchlässe (ALD) für Abluftanlagen nach DIN 18017-3 oder Bad-Raumlüfter sowie zur Wohnungslüftung nach DIN 1946-6	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	35	Zuluftventilatoren (zur Schalldämmlüftung) zur Belüftung einzelner Räume	abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	36	Heizungsanlage mit Kamin	ausschalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>